

应急演练报告

TC-ES-GS054-02(V02)

演练类型	废气处理设施异常演练	宸美（厦门）光电有限公司 宸大增材制造(厦门)有限公司 毅群电子科技（厦门）有限公司	页次	4
演练日期	2026-5-21			
演练主题	HL2-A 栋楼顶有机排系统应急演练		演练地点	HL2-A 栋楼顶
演练总指挥	蔡心如		演练组织人	赵志祥

演练目的：

编制本应急演练方案是为了有效预防、及时控制和消除故障处理过程中产生的污染，明确在事件处置过程中空调系统人员职责及任务分工，提高应急处理反应速度及协同作战能力，保证员工的生命安全，最大限度的减少环境风险。加强对排气系统异常的有效控制，能以最快的速度恢复排气系统的正常运转，保护车间环境，满足车间机台需求排气量，保护车间内员工的职业健康，保证公司车间可持续进行生产。

演练过程：

①15:00-15:10 参演人员按时到演练现场集合，签到。演练开展前，FE 排气系统负责人针对此次应急演练的主要内容、工作布置及具体实施的步骤进行详细解说，强调此次演练的目的和重要性。



②15:12 B 巡检 A 栋楼顶排气设备时发现 DA001 有机排系统 1 风机停止运行，并向 A 进行报告（需在 1min 内完成）。



③15:15C 到达楼顶，外观检查：查看风机叶轮无卡滞、皮带无断裂、废气管道无明显堵塞塌陷。



④15:16 检查配电柜：确认风机过载空开已跳闸、变频器有过载报警代码。



⑤15:18 确认无机械卡死、无冒烟发热后，复位变频器报警，再合上过载空气开关。点动试启动 2 秒，观察无异响、无剧烈震动、电流正常。正常启动风机，观察运行电流、风压、负压稳定，净化设备同步投入运行。



⑥15: 20 检查风机情况，风机正常运行。



⑦15:20-15: 30 对此次演练的细节进行点评、总结



应急演练报告

演练结果：（含本次演练优缺点及改善措施、应急处置过程中的其他伤害及对应处理方式）

优点：

- 1、参与人员重视，组织有序，演练整体流畅顺利。
- 2、参演人员熟悉演练处置流程，应急规范到位。

缺点：

- 1、部分应急人员反应偏慢。

建议：

现场未进行演练操作的观摩人员应紧跟演练每一步骤进行学习，下次演练可让更多人参与进来

演练评价：

- | | | | |
|------------|--|--|----------------------------------|
| 1、应急预案适宜性 | ☒ 符合事故要求 | ☐ 大部分符合，需完善 | ☐ 不符合，需整改 |
| 2、演练内容充分性 | ☒ 演练内容充分，可覆盖应急预案要求 | ☐ 需改进，改进内容： | |
| 3、演练是否存在不足 | ☒ 演练无不足 | ☐ 演练基本符合要求，但需完善 | |
| | ☐ 演练严重不足，需立即整改 | | |
| 4、参演人员掌握程度 | ☒ 完全掌握 | ☐ 大部分掌握，需进一步加强 | |
| | ☐ 掌握人数很少，需立即组织培训 | | |